

ACÇÃO	PROPOSTA INICIAL	LEI 14.535/23 17/01/2023	PORTARIA 5.574/2023 22/09/2023	LEI 14.772/23 28/12/2023	LEI 14.780/23 27/12/2023	RECEBIDO DO TESOURO	%	LIM ATUAL + CRED SOLIC	EXECUTADO ATÉ DEZEMBRO	% (E-D/A)	GESTOR
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE</b>	<b>243.079.257</b>	<b>243.079.257</b>	<b>9.221.294</b>	<b>19.076.960</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	<b>321.377.511</b>	<b>22.219.510</b>	<b>6,9%</b>	
RECURSO DO TESOURO	1.235.000	1.235.000	-	-	-	-	-	1.235.000	166.760,20	13,5%	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.235.000	1.235.000	-	-	-	-	-	1.235.000	166.760	13,5%	
RECURSOS PRÓPRIOS	241.844.257	241.844.257	9.221.294	19.076.960	50.000.000	-	-	320.142.511	22.052.750	6,9%	
<b>26.122.0035.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS,</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-	-	<b>1.300.000</b>	<b>753.390</b>	<b>58,0%</b>	DIVERSOS
VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000	1.000.000	300.000	-	-	-	-	1.300.000	753.390	-	
<b>Diversos contratos referentes a aquisição de equipamentos de ar-condicionado tiveram suas entregas atrasadas, devido à seca na região Norte, pois muitos fornecedores são da Zona Franca de Manaus.</b>											
<b>26.126.0035.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>14.973.022</b>	<b>14.973.022</b>	<b>4.491.906</b>	-	-	-	-	<b>19.464.928</b>	<b>8.643.416</b>	<b>44,4%</b>	SUPTI OUTROS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	14.973.022	14.973.022	4.491.906	-	-	-	-	19.464.928	8.643.416	-	
<b>Diversos projetos sofreram revisão, outros sofreram atraso na contratação, gerando impacto na execução final de 2023.</b>											
<b>26.784.3005.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)</b>	<b>74.946.923</b>	<b>74.946.923</b>	-	-	-	-	-	<b>74.946.923</b>	-	<b>0,0%</b>	SUENG SUMAS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	74.946.923	74.946.923	-	-	-	-	-	74.946.923	-	0,0%	
<b>Em fase de renovação da licença ambiental junto ao IBAMA; concomitantemente a revisão do projeto básico, o qual está sendo doado por Arrendatário, está em fase de finalização.</b>											
<b>26.784.3005.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>10.800.414</b>	<b>10.800.414</b>	<b>3.240.124</b>	-	-	-	-	<b>14.040.538</b>	<b>1.099.024</b>	<b>7,8%</b>	SUENG SUMAS SUPGP
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	10.800.414	10.800.414	3.240.124	-	-	-	-	14.040.538	1.099.024	7,8%	
<b>Licitações importantes que já foram finalizadas, mas terão sua execução apenas em 2024. Outras licitações, já realizadas, mas estão em fase recursal e de homologação, além de algumas que restaram fracassadas, que impactou no desempenho.</b>											
<b>26.784.3005.14KJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRAFEGO DE NAVIOS (SP)</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-	-	-	-	-	<b>50.000.000</b>	<b>204.205</b>	<b>0,4%</b>	SEVTM
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	204.205	0,4%	
<b>As áreas onde serão instaladas as antenas do VTMIS estão em fase de negociação com proprietários e os pedidos de autorizações dos órgãos ambientais e de patrimônio histórico estão em análise, o que gerou atraso na contratação e execução.</b>											
<b>26.784.3005.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	-	-	-	-	-	<b>1.235.000</b>	<b>166.760</b>	<b>13,5%</b>	GEPLY/ GERID
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.235.000	1.235.000	-	-	-	-	-	1.235.000	166.760	13,5%	
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Contrato SPA/119.2021 celebrado em 15/12/2021 em andamento, com seu término em 13/12/2023. O outro empreendimento - a instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) na área operacional do Porto de Santos, que possuía previsão de ser contratado em 2023, sofreu atraso em virtude de diversos elementos, e deverá ser licitado apenas em 2024.</b>											
<b>26.784.3005.14RC.0035 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	<b>2.590.909</b>	<b>2.590.909</b>	-	-	-	-	-	<b>2.590.909</b>	<b>365.478</b>	<b>14,1%</b>	GEMAM
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	2.590.909	2.590.909	-	-	-	-	-	2.590.909	365.478	14,1%	
<b>Em execução o Contrato SPA/048.2022, celebrado em 31/05/2022, objetivando o desenvolvimento e elaboração de projeto básico de uma central de resíduos a ser implantada no Porto Organizado de Santos. A execução de obras deverá ser realizada em 2024.</b>											
<b>26.784.3005.15N8.0035 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ</b>	<b>3.776.224</b>	<b>3.776.224</b>	-	-	-	-	-	<b>3.776.224</b>	-	<b>0,0%</b>	SUENG
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.776.224	3.776.224	-	-	-	-	-	3.776.224	-	0,0%	
<b>Projeto funcional em revisão, para adequação às condições operacionais atuais da região.</b>											
<b>26.784.3005.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)</b>	<b>64.892.551</b>	<b>64.892.551</b>	-	-	-	-	-	<b>64.892.551</b>	<b>6.823.616</b>	<b>10,5%</b>	SUENG SUMAS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	64.892.551	64.892.551	-	-	-	-	-	64.892.551	6.823.616	10,5%	
<b>Houve pagamento de indenizações referente desapropriações apenas em dezembro/2023, o que gerou impacto em todo o cronograma previsto para implantação do empreendimento.</b>											
<b>26.784.3005.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)</b>	<b>3.964.214</b>	<b>3.964.214</b>	<b>1.189.264</b>	-	-	-	-	<b>24.230.438</b>	<b>4.153.317</b>	<b>17,1%</b>	SUENG SUMAS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.964.214	3.964.214	1.189.264	-	-	-	-	24.230.438	4.153.317	17,1%	
<b>Contratos: Trecho Alemão: SPA/86.2021 (TMK Engenharia - Execução das obras) e SPA/129.2021 (Construtora Vértice - Assessoria Técnica à fiscalização) foram suspensos, tendo em vista a limitação orçamentária em 2023. A publicação no DOU do crédito suplementar do tipo 130 se deu apenas no final de dezembro/2023, o que inviabilizou qualquer execução.</b>											
<b>26.784.3005.15X3.0035 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO CANAL/BERÇOS NO PORTO DE SANTOS (SP)</b>	<b>14.900.000</b>	<b>14.900.000</b>	-	<b>19.076.960</b>	-	-	-	<b>14.900.000</b>	<b>10.303</b>	<b>0,1%</b>	GEDRA
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	14.900.000	14.900.000	-	19.076.960	-	-	-	14.900.000	10.303	0,1%	
<b>Licitação foi concluída no final de 2023, execução dos serviços para 2024.</b>											
<b>30.68208.26.784.3105.15ZZ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO TUNEL IMERSO LIGANDO SANTOS À GUARUJÁ</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>50.000.000</b>	-	<b>0,0%</b>	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	0,0%	
<b>Contratação de estudos efetuada no final de 2023, com estimativa de gasto em 2024. A publicação do crédito especial no DOU de R\$ 50.000.000,00 se deu apenas no final de dezembro, o que inviabilizou qualquer gasto para 2023.</b>											