

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2025

AÇÃO	PROPOSTA INICIAL (A)	LEI Nº 15.121/25 A		LIM ATUAL + CRED SOLIC	RECEBIDO TESOURO C	DO % (C=B/A)	VALORES EM R\$ 1.00		UNIDADE GESTORA
		EXECUTADO ATE DEZEMBRO D	% (E=D/A)						
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE	259.066.949	259.066.949	259.066.949	-	-	0,0%	56.976.423	22,0%	
RECURSO DO TESOURO	192.000	192.000	192.000	-	-	0,0%	192.000	0%	
RECURSO DO TESOURO NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	192.000	192.000	192.000	-	-	-	192.000	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	258.874.949	258.874.949	258.874.949	-	-	-	56.784.423	21,9%	
30.68208.26.122.0035.4102 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	1.605.568	1.605.568	1.605.568	-	-	-	682.897	42,5%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	1.605.568	1.605.568	1.605.568	-	-	-	682.897	-	
Aquisição de equipamentos de refrigeração concluída em 2025. Novo processo sendo conduzido para 2026									
30.68208.26.126.0035.4103 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO	38.809.330	38.809.330	38.809.330	-	-	-	20.854.658	53,7%	DIPRE
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	38.809.330	38.809.330	38.809.330	-	-	-	20.854.658	-	
Contrato APS 158/2024 (melhorias no CFTV) em execução. Contrato SPA/131.2021 (qualidade do ar) parcela de investimentos concluída.									
30.68208.26.784.3105.12NK - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)	23.220.603	23.220.603	23.220.603	-	-	-	255.929	1,1%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	23.220.603	23.220.603	23.220.603	-	-	-	255.929	1,1%	
Contrato APS/112.2024 (estudos ambientais) em execução. Contrato APS/193.2025 (obras) em execução									
30.68208.26.784.3105.143Y - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	31.263.011	31.263.011	31.263.011	-	-	-	19.690.523	63,0%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	31.263.011	31.263.011	31.263.011	-	-	-	19.690.523	63,0%	
Contratos SPA/151.2023 (controle de acesso) e APS/182.2024 (saneamento básico) em execução. Projetos importantes como Centro de Inovação, Solução para detecção de gases em fase de planejamento. Contrato APS/027.2025 (troca de cabos de alta tensão) em execução. Aquisição de equipamentos SEP em execução									
30.68208.26.784.3105.14KJ - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS (SP)	33.840.838	33.840.838	33.840.838	-	-	-	5.303.147	15,7%	DIOPE
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	33.840.838	33.840.838	33.840.838	-	-	-	5.303.147	15,7%	
Contrato APS/098.2024 (assessoria no planejamento e execução da licitação do VTMIS) - em execução. Contratação semi-integrada para implantação do VTMIS (equipamentos e infraestrutura) - em fase de licitação.									
30.68208.26.784.3105.14KM - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA	1.308.217	1.308.217	1.308.217	-	-	0,0%	-	0,0%	DIOPE
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	192.000	192.000	192.000	-	-	-	-	0,0%	
RECURSOS PRÓPRIOS	1.116.217	1.116.217	1.116.217	-	-	-	-	0,0%	
Contrato APS/058.2025 - Pórticos e arrendamento dos Painéis de Mensagens Variáveis em execução.									
30.68208.26.784.3105.14RC - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	-	-	-	0,0%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	-	-	-	0,0%	
Somente em 24/06/2024 foi emitido Parecer Técnico do IBAMA a respeito do licenciamento ambiental das obras, o que possibilitou a aprovação do Projeto Básico da Central de Resíduos pela Diretoria Executiva em 03/07/2024, assim como a autorização da continuidade dos trâmites necessários à execução das obras.									
30.68208.26.784.3105.15N8 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	1.709.515	17,1%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	1.709.515	17,1%	
Contrato APS/071.2025 (Projeto Básico) em execução									
30.68208.26.784.3105.1C66 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)	36.286.136	36.286.136	36.286.136	-	-	-	5.386.829	14,8%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	36.286.136	36.286.136	36.286.136	-	-	-	5.386.829	14,8%	
Contrato APS/139.2024 (contratação do projeto básico) em execução.									
30.68208.26.784.3105.1C67 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)	23.466.667	23.466.667	23.466.667	-	-	0,0%	1.886.179	8,0%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	23.466.667	23.466.667	23.466.667	-	-	-	1.886.179	8,0%	
Contrato APS/060.2025 (obras) em execução. Contrato APS/014.2025 (gerenciamento) em execução.									
30.68208.26.784.3105.162Y - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO CANAL NO PORTO DE SANTOS (SP)	22.304.779	22.304.779	22.304.779	-	-	-	1.014.747	4,5%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	22.304.779	22.304.779	22.304.779	-	-	-	1.014.747	4,5%	
Contrato APS/113.2025 (derrocagem) em execução. Aprofundamento -16m em fase externa de licitação									
30.68208.26.784.3105.15ZZ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL IMERSO LIGANDO SANTOS À GUARUJÁ	25.961.800	25.961.800	25.961.800	-	-	-	-	0,0%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	25.961.800	25.961.800	25.961.800	-	-	-	-	0,0%	
Contrato APS/012.2025 (assessoria técnica) com execução suspensa.									