

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2024

VALORES EM R\$ 1,00

AÇÃO	PROPOSTA INICIAL	LEI 14.822 - 22/01/2024	LIM ATUAL + CRED SOLIC	PREVISÃO ATUAL B	RECEBIDO DO TESOURO C	EXECUTADO ATE AGOSTO D	% (E=D/A)	UNIDADE GESTORA
TOTAL DOS INVESTIMENTOS POR FONTE	375.507.669	375.507.669	375.507.669	375.507.669	-	27.635.547	7,4%	
RECURSO DO TESOURO	1.131.809	1.131.809	1.131.809	1.131.809	-	-	0,0%	
RECURSO DO TESOURO NO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.131.809	1.131.809	1.131.809	1.131.809	-	-	0,0%	
RECURSOS PRÓPRIOS	374.375.860	374.375.860	374.375.860	374.375.860	-	27.635.547	7,4%	
26.122.0035.4102.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	4.648.485	4.648.485	4.648.485	4.648.485	-	22.458	0,5%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	4.648.485	4.648.485	4.648.485	4.648.485	-	22.458	-	
Necessidade de nova licitação de aparelhos de ar condicionado devido ao inadimplemento dos fornecedores								
26.126.0035.4103.0035 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SÃO PAULO	77.474.747	77.474.747	77.474.747	77.474.747	-	1.037.519	1,3%	DIPRE
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	77.474.747	77.474.747	77.474.747	77.474.747	-	1.037.519	-	
A maior parte da execução está prevista para o ultimo semestre. Existem 4 projetos contratados, 5 em elaboração de edital e 3 em fase de aprovação DIREXE/CONSAD.								
26.784.NIF3.12NK.0035 - REFORÇO E AMPLIAÇÃO NOS BERÇOS DE ATRACAÇÃO DA ILHA BARNABÉ (SP)	74.589.000	74.589.000	74.589.000	74.589.000	-	-	0,0%	DINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	74.589.000	74.589.000	74.589.000	74.589.000	-	-	0,0%	
Considerando a existência de obra anterior, cujo contrato foi rescindido, havia a expectativa de continuidade das ações com o mesmo licenciamento ambiental, o que não foi autorizado pelo IBAMA. Diante disso, foi iniciado novo processo para contratação de estudos ambientais (RLE 22/2024), culminando na assinatura do Contrato APS/112.2024 – TETRA TECH, em 07/08/2024.								
26.784.NIF3.143Y.0035 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	35.638.383	35.638.383	35.638.383	35.638.383	-	4.756.555	13,3%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	35.638.383	35.638.383	35.638.383	35.638.383	-	4.756.555	13,3%	
Licitações importantes que já foram finalizadas, mas terão sua execução apenas em 2024. Outras licitações, já realizadas, mas estão em fase recursal e de homologação, além de algumas que restaram fracassadas, que impactou no desempenho.								
26.784.NIF3.14KJ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE APOIO DE GESTÃO DE TRÁFEGO DE NAVIOS (SP)	50.948.000	50.948.000	50.948.000	50.948.000	-	37.680	0,1%	DIOPE
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	50.948.000	50.948.000	50.948.000	50.948.000	-	37.680	0,1%	
Em 02/07 foi contratada assessoria técnica especializada para apoio ao processo licitatório, com previsão de Licitação até o fim de 2024. Início das obras previsto para o 2ºTR/2025. Foi obtida a ratificação da dispensa de licenciamento ambiental junto à CETESB e está em andamento os acordos necessários e/ou contratos para utilização dos locais que receberão as estações radar.								
26.784.NIF3.14KM.0035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGÍSTICA	1.549.495	1.549.495	1.549.495	1.549.495	-	-	0,0%	DIOPE
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	1.131.809	1.131.809	1.131.809	1.131.809	-	-	0,0%	
RECURSOS PRÓPRIOS	417.686	417.686	417.686	417.686	-	-	0,0%	
Previsão de contratação no segundo semestre.								
26.784.NIF3.14RC.0035 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS - NO ESTADO DE SÃO PAULO	4.648.485	4.648.485	4.648.485	4.648.485	-	-	0,0%	DINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	4.648.485	4.648.485	4.648.485	4.648.485	-	-	0,0%	
Somente em 24/06/2024 foi emitido Parecer Técnico do IBAMA a respeito do licenciamento ambiental das obras, o que possibilitou a aprovação do Projeto Básico da Central de Resíduos pela Diretoria Executiva em 03/07/2024, assim como a autorização da continuidade dos trâmites necessários à execução das obras.								
26.784.NIF3.15N8.0035 - AMPLIAÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À ILHA BARNABÉ	3.098.990	3.098.990	3.098.990	3.098.990	-	-	0,0%	DINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.098.990	3.098.990	3.098.990	3.098.990	-	-	0,0%	
Projeto funcional em elaboração, com previsão ajustada para agosto/2024.								
26.784.NIF3.1C66.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ (SP)	42.710.670	42.710.670	42.710.670	42.710.670	-	3.080.080	7,2%	DINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	42.710.670	42.710.670	42.710.670	42.710.670	-	3.080.080	7,2%	
Contratação do Projeto Básico em andamento: RLE 27/2024. Abertura realizada em 24/06/2024, atualmente em análise de proposta da 4ª colocada no certame.								
26.784.NIF3.1C67.0035 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUÁRIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICÍPIO DE SANTOS (SP)	25.450.000	25.450.000	25.450.000	25.450.000	-	7.761.169	30,5%	DINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	25.450.000	25.450.000	25.450.000	25.450.000	-	7.761.169	30,5%	
Contrato anterior rescindido. Nova contratação em andamento: RLE 47/2024 publicado em 29/07/2024. Abertura prevista para 20/08/2024.								
26.784.NIF3.15X3.0035 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO BERÇOS NO PORTO DE SANTOS (SP)	14.910.000	14.910.000	14.910.000	14.910.000	-	10.226.398	68,6%	DINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS	14.910.000	14.910.000	14.910.000	14.910.000	-	10.226.398	68,6%	
Serviços contratados (SPA/196.2023 - NÁUTICA) em execução, com previsão de conclusão em agosto/2024.								

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2024

VALORES EM R\$ 1,00

AÇÃO	PROPOSTA INICIAL	LEI 14.822 - 22/01/2024	LIM ATUAL + CRED SOLIC	PREVISÃO ATUAL B	RECEBIDO DO TESOURO C	EXECUTADO ATE AGOSTO D	% (E=D/A)	UNIDADE GESTORA
26.784.N1F3.162Y.3908 - DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO CANAL NO PORTO DE SANTOS (SP)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	713.688	28,5%	DIINF
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-		
RECURSOS PRÓPRIOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	713.688	28,5%	
Serviços contratados (SPA/195.2023 - UNICAMP e APS/007.2024 - USP/FCTh) em execução. Edital para contratação de derrocagem de afloramentos rochosos com previsão de publicação em agosto/2024.								
30.68208.26.784.3105.15ZZ.0035 - IMPLANTAÇÃO DO TÚNEL IMERSO LIGANDO SANTOS A GUARUJÁ	26.341.414	26.341.414	26.341.414	26.341.414	-	-	0,0%	DINEG
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-		
RECURSOS PRÓPRIOS	26.341.414	26.341.414	26.341.414	26.341.414	-	-	0,0%	
Revisão do escopo do contrato SPA/194.2023 com a Fundação Vanzolini emerge das exigências evolutivas do Projeto do Túnel Imerso entre Santos e Guarujá, em especial das competências atribuídas a APS.								
26.784.N1F3.20HL.0001 - ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	0,0%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-		
RECURSOS PRÓPRIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	0,0%	
26.784.N1F3.20HM.0001 - ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PORTUÁRIO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	0,0%	DIVERSOS
TESOURO - EXERCÍCIO ATUAL	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-		
TESOURO - SALDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-		
RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	0,0%	